Monitoraggio batteria 500 wh bici Atala Bcross –
Acquistata settembre 2019
Km totali a inizio prova 2038

data	Km	% carica	voltaggio	note
28/10/2022	0	100	41,7	ricarica completa
29/10/2022	10	95	40,85	Il percorso ha una salita verticale complessiva di 547 m ed è stato effettuato con livelli di assistenza 2 e 3 alla velocià media di 18,89 Km/h
	20	77	39	
	30	74	38,6	
	40	61	37,21	
	50	55	36,7	