动态测试

生产公司: 1

电机型号: 001　　额定电压: 1 V

电机编号: MP4-36V-15A50T　　额定电流: 1 A

测试人员: 001　　额定功率: 1 W

测试日期: 2011-7-24　　额定转速: 1 RPM

项次 NO.	电压 V	电流 A	输入功率 W	功率因数 PF	频率 Hz	转矩 mN.m	转速 rpm	输出功率 W	效率 %
1	35.80	0.974	34.86	1.000	0.00	303.3	281	8.93	25.6
2	35.80	1.010	36.15	1.000	0.00	370.0	280	10.85	30.0
3	35.80	1.164	41.67	1.000	0.00	660.0	279	19.28	46.3
4	35.80	1.512	54.13	1.000	0.00	1140.0	276	32.95	60.9
5	35.80	2.012	72.05	1.000	0.00	1800.0	273	51.46	71.4
6	35.80	2.652	94.95	1.000	0.00	2650.0	268	74.37	78.3
7	35.80	3.451	123.55	1.000	0.00	3690.0	262	101.23	81.9
8	35.80	4.404	157.66	1.000	0.00	4896.7	255	130.75	82.9
9	35.80	5.491	196.59	1.000	0.00	6286.7	248	163.26	83.0
10	35.80	6.712	240.28	1.000	0.00	7856.7	238	195.80	81.5
11	35.80	8.074	289.04	1.000	0.00	9580.0	231	231.73	80.2
12	35.80	9.491	339.79	1.000	0.00	11386.7	222	264.70	77.9
13	35.79	10.998	393.67	1.000	0.00	13320.0	214	298.48	75.8
14	35.79	12.567	449.76	1.000	0.00	15400.0	203	327.35	72.8
15	35.78	13.991	500.64	1.000	0.00	17560.0	191	351.20	70.2
16	35.78	14.793	529.24	1.000	0.00	19836.7	171	355.19	67.1
17	35.77	15.295	547.05	1.000	0.00	22093.3	147	340.08	62.2
18	35.76	15.178	542.77	1.000	0.00	24490.0	119	305.16	56.2
19	35.76	15.435	551.89	1.000	0.00	26796.7	96	269.37	48.8
20	35.75	15.469	553.03	1.000	0.00	29236.7	71	217.36	39.3
21	35.75	15.381	549.88	1.000	0.00	31853.3	45	150.09	27.3

客户名称: